SISTEMA DE GESTIÓN OPERATIVA Y HSE	**LISTA DE VERIFICACIÓN / CHECKLIST** A.2 Prueba Hidráulica de Línea	**Código:** CK-HYD-02 **Versión:** 01 **Emisión:** Septiembre 2026 **Estado:** VIGENTE

Proyecto / Yacimiento:	_____	**Fecha / Hora:**	____ / ____ / 2026 ____:____ hs
Identificación de Línea:	_____	**Diámetro / Longitud:**	_____ pulg. / _____ mts.
Presión de Prueba (Target):	_____ PSI / BAR	**Supervisor a Cargo:**	_____

Criterio de Evaluación: C Conforme / Aprobado | NC No Conforme / Desvío | N/A No Aplica

#	Paso / Ítem de Control	Criterio / Condición de Aceptación	C	NC	N/A	Observaciones
SECUENCIA DE VERIFICACIÓN OPERATIVA Y DE SEGURIDAD						
1	**Traza recorrida y liberada**	Área delimitada, señalizada y sin presencia de personal innecesario en la línea de fuego.	☐	☐	☐	
2	**Uniones verificadas una por una**	Acoples, bridas, uniones rápidas y chicotes de seguridad debidamente inspeccionados y ajustados.	☐	☐	☐	
3	**Puntos altos identificados**	Válvulas de venteo ubicadas y operativas en todos los puntos altos para evacuación de aire.	☐	☐	☐	
4	**Llenado lento con purga completada**	Caudal controlado para evitar golpes de ariete; purga de aire 100% libre de burbujas.	☐	☐	☐	
5	**Presurización escalonada**	Incremento progresivo de presión (ej. 25%, 50%, 75%, 100%) con pausas obligatorias de estabilización.	☐	☐	☐	
6	**Presión de prueba sostenida**	Presión target alcanzada y mantenida sin caída durante el tiempo especificado en procedimiento.	☐	☐	☐	
7	**Inspección de uniones bajo presión**	Inspección visual y detección de microfugas efectuada desde distancia segura y protegida.	☐	☐	☐	
8	**Registro de resultado firmado**	Carta de presión / manógrafo o planilla técnica completada, validada y firmada en el acto.	☐	☐	☐	

REGISTRO DE PARÁMETROS DE PRESURIZACIÓN

Presión Inicial: _____ PSI	**Presión Final:** _____ PSI	**Hora Inicio / Fin:** ___:___ / ___:___	**Resultado:** [ ] APROBADO [ ] RECHAZADO

OBSERVACIONES / DESVIACIONES REGISTRADAS:

OPERADOR DE BOMBA / PRUEBA	SUPERVISOR DE MANIOBRA	INSPECTOR HSE / CLIENTE
Nombre: **DNI / Legajo:** **Firma:**	**Nombre:** **DNI / Legajo:** **Firma:**	**Nombre:** **DNI / Legajo:** **Firma:**