SISTEMA DE GESTIÓN OPERATIVA Y HSE	LISTA DE VERIFICACIÓN / CHECKLIST A.3 Arranque y Puesta en Marcha de Estación	**Código:** CK-EST-03 **Versión:** 01 **Emisión:** Septiembre 2026 **Estado:** VIGENTE

Proyecto / Yacimiento:	_____	**Fecha / Hora:**	____ / ____ / 2026 ____:____ hs
Estación / Unidad N°:	_____	**Equipo / Motobomba:**	_____
Operador Responsable:	_____	**Supervisor de Turno:**	_____

Criterio de Evaluación: C Conforme / Operativo | NC No Conforme / Desvío | N/A No Aplica

#	Punto de Control / Condición	Criterio / Condición de Aceptación	C	NC	N/A	Observaciones
PUNTOS DE CONTROL PRE-ARRANQUE Y ARRANQUE						
1	**Niveles de fluidos del motor**	Aceite de cárter, refrigerante y combustible verificados en nivel óptimo de trabajo.	☐	☐	☐	
2	**Integridad y contención ambiental**	Sin pérdidas visibles de hidrocarburos ni agua; bateas/piletas de contención limpias y secas.	☐	☐	☐	
3	**Línea de succión verificada**	Acoples herméticos, juntas en estado, canasto filtrante limpio y sumergencia adecuada.	☐	☐	☐	
4	**Instrumentación y manómetros**	Manómetros de succión e impulsión operativos, legibles, con glicerina y en cero inicial.	☐	☐	☐	
5	**Comunicación operativa**	Comunicación radial/telefónica confirmada y en línea con la estación aguas abajo receptora.	☐	☐	☐	
6	**Posición de válvulas (Line-up)**	Válvulas alineadas en la posición correcta (abiertas/cerradas según protocolo) pre-arranque.	☐	☐	☐	
7	**Seguridad contra incendios**	Extintor presente en isla de bombeo, 100% accesible, presurizado y con tarjeta de control vigente.	☐	☐	☐	
8	**Registro y estabilización inicial**	Monitoreo y asiento de parámetros iniciales (RPM, presión de aceite, P. succión/ impulsión) estabilizados.	☐	☐	☐	

REGISTRO INICIAL DE PARÁMETROS OPERATIVOS (EQUIPO ESTABILIZADO)

RPM Motor: _____ RPM	**Presión Succión:** _____ PSI/ Bar	**Presión Impulsión:** _____ PSI/ Bar	**Temp. Motor:** _____ °C

OBSERVACIONES / CONDICIONES ENCONTRADAS AL ARRANQUE:

OPERADOR DE TURNO	SUPERVISOR DE OPERACIONES	INSPECTOR HSE / GUARDIA
Nombre: **DNI / Legajo:** **Firma:**	**Nombre:** **DNI / Legajo:** **Firma:**	**Nombre:** **DNI / Legajo:** **Firma:**