| SISTEMA DE GESTIÓN HSE & OPERACIONES | **LISTA DE VERIFICACIÓN / CHECKLIST**<br>**A.4 Maniobra de Izaje de Cargas (Completo - 10 Puntos)** | **Código:** CK-IZJ-04<br>**Versión:** 02 (Actualizada)<br>**Emisión:** Septiembre 2026<br>**Estado:** VIGENTE |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proyecto / Yacimiento:** | _____ | **Fecha / Hora:** | ____ / ____ / 2026 ____:____ hs |
| **Equipo de Izaje (Grúa/ Hidro):** | _____ | **Capacidad Nominal / Marca:** | _____ |
| **Operador de Grúa:** | _____ | **Rigger / Señalero Designado:** | _____ |

**Criterio de Evaluación:** C Conforme / Aprobado | NC No Conforme / Desvío | N/A No Aplica

| # | Punto de Verificación de Izaje | Criterio / Condición de Seguridad Exigida | C | NC | N/A | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. PLANIFICACIÓN, CERTIFICACIÓN Y ELEMENTOS DE IZAJE** | | | | | | |
| 1 | **IPCR de la actividad vigente y difundida** | Análisis de riesgos y permiso de trabajo firmados y comunicados en charla previa. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2 | **Peso de la carga conocido** | Peso verificado por placa, remito o cálculo de ingeniería antes de iniciar el izaje. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3 | **Tabla de capacidad verificada al radio real** | Configuración de pluma, radio y capacidad dentro de los márgenes admisibles. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 4 | **Equipo y operador con certificación vigente** | Habilitación técnica del equipo y carnet psicofísico/ operativo al día. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5 | **Elementos de izaje certificados e inspeccionados** | Eslingas, grilletes y fajas inspeccionados en el momento con código de color vigente. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| **2. CONDICIONES AMBIENTALES, EMPLAZAMIENTO Y SEGURIDAD DE ÁREA** | | | | | | |
| 6 | **Medición de viento con anemómetro calibrado** | Velocidad del viento y ráfagas medidas en sitio dentro de los límites seguros. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 7 | **Terreno firme y nivelado; estabilizadores desplegados** | Suelo compactado y estabilizadores extendidos al 100% con zapatas/pads de apoyo. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 8 | **Zona de exclusión delimitada; señalero designado** | Perímetro vallado/conizado con cinta de peligro; señalero rigger único asignado. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 9 | **Distancia a líneas eléctricas verificada** | Distancia de seguridad obligatoria a tendidos aéreos respetada en todo el recorrido. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 10 | **Nadie bajo la carga ni en el radio de giro** | Tolerancia cero a personal bajo carga suspendida o dentro de la línea de fuego de pluma/contrapeso. | ☐ | ☐ | ☐ | |

**DATOS DEL PLAN DE IZAJE (RIGGING PLAN)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Peso de la Carga:** _____ Tn/Kg | **Radio Real de Trabajo:** _____ mts | **Capacidad al Radio:** _____ Tn | **% de Utilización:** _____ % |
| **Viento Medido en Sitio:** _____ km/h (Máx permitido: 35-40 km/h) | | **Uso de Vientos Guía (Taglines):** [ ] Sí [ ] No Cantidad: ___ | |

**OBSERVACIONES / RESTRICCIONES DE LA MANIOBRA:**

| OPERADOR DE GRÚA | RIGGER / SEÑALERO DESIGNADO | SUPERVISOR DE IZAJE / HSE |
|---|---|---|
| **Nombre:**<br>**DNI / Legajo:**<br>**Firma:** | **Nombre:**<br>**DNI / Legajo:**<br>**Firma:** | **Nombre:**<br>**DNI / Legajo:**<br>**Firma:** |