SISTEMA DE GESTIÓN OPERATIVA	LISTA DE VERIFICACIÓN / CHECKLIST A.1 Montaje, Armado e Integridad de Tanque	**Código:** CK-TNK-01 **Versión:** 02 **Emisión:** Septiembre 2026 **Estado:** VIGENTE

Proyecto / Yacimiento:	_____	**Fecha / Hora:**	____ / ____ / 2026 ____:____ hs
N° de Tanque:	_____	**Capacidad (m³ / bbl):**	_____
Dominio / ID Patente:	_____	**Supervisor / Inspector:**	_____

Criterio de Evaluación: **B** Bien (Conforme) | **M** Mal (No conforme / Reparar) | **P** Proveer (Faltante / Pendiente) | **N/A** No Aplica

#	Bloque / Ítem de Control	Criterio / Condición de Aceptación	B	M	P	N/A	Observaciones
1. ÁREA DE MONTAJE Y TERRENO							
1.1	Nivelación del terreno	Suelo firme, plano, sin desniveles pronunciados ni hundimientos	☐	☐	☐	☐	
1.2	Colchón de arena en suelo	Espesor uniforme y libre de compactación deficiente	☐	☐	☐	☐	
1.3	Eliminación de piedras u objetos	Superficie limpia, sin elementos punzantes que dañen la base	☐	☐	☐	☐	
2. PANELES DE ANILLO Y FIJACIÓN ESTRUCTURAL							
2.1	Estado general de paneles	Sin deformaciones, corrosión severa o fisuras mecánicas	☐	☐	☐	☐	
2.2	Cantidad y ajuste de bulones	100% de bulonería completa, ajustada y con arandelas	☐	☐	☐	☐	
2.3	Talud de arena en borde interno	Perfil cónico protector continuo en todo el perímetro interior	☐	☐	☐	☐	
2.4	Talud de arena en borde externo	Conformación y compactación de apoyo perimetral externo	☐	☐	☐	☐	
2.5	Cantidad y traba de pines	Pines completos colocados en su totalidad y asegurados	☐	☐	☐	☐	
2.6	Cantidad y calce de cuñas	Totalidad de cuñas instaladas y debidamente acuñadas	☐	☐	☐	☐	
3. SUCCIÓN, LÍNEAS Y ACCESORIOS							
3.1	Nivelación de la succión	Alineada, sin esfuerzos mecánicos ni torsión sobre la brida	☐	☐	☐	☐	
3.2	Válvula Lug / Mariposa	Operatividad suave, cierre estanco, sin fugas ni juego	☐	☐	☐	☐	
3.3	Regla volumétrica	Instalada, graduación visible, limpia y calibrada con tabla	☐	☐	☐	☐	
3.4	Montaje de escalera de acceso	Anclada firmemente, peldaños antideslizantes y barandas	☐	☐	☐	☐	
3.5	Estado de cable perimetral	Cable sin hilos cortados, deshilachados ni corrosión activa	☐	☐	☐	☐	
3.6	Tensión del cable perimetral	Tensión uniforme en todo el perímetro, mordazas apretadas	☐	☐	☐	☐	
3.7	Escopeta de abastecimiento	Posicionada, asegurada con cadenas/traba y libre de juego	☐	☐	☐	☐	
3.8	Escopeta de retorno	Correctamente instalada, alineada hacia el fondo seguro	☐	☐	☐	☐	
4. LONA Y MEMBRANA DE CONTENCIÓN							
4.1	Estado de la lona / liner	Sin pinchaduras, rasgaduras, desgaste ni parches precarios	☐	☐	☐	☐	
4.2	Correcto despliegue	Extendida sin pliegues excesivos ni bolsas de aire inferiores	☐	☐	☐	☐	
4.3	Ajuste de faja perimetral	Faja colocada en la posición correcta con tensión simétrica	☐	☐	☐	☐	

#	Bloque / Ítem de Control	Criterio / Condición de Aceptación	B	M	P	N/A	Observaciones
4.4	Tiras de sujeción	Atadas, tensas y aseguradas a los paneles correspondientes	☐	☐	☐	☐	
4.5	Bolsas de arpillera / lastre	Distribución perimetral uniforme, sin roturas de bolsas	☐	☐	☐	☐	

OBSERVACIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS:

RESPONSABLE DE MONTAJE	INSPECTOR / SUPERVISOR HSE	RECEPCIÓN OPERATIVA / CLIENTE
Nombre: DNI / Legajo: Firma:	Nombre: DNI / Legajo: Firma:	Nombre: DNI / Legajo: Firma: